ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО ПУТ-ИНВЕСТ НОВИ САД

ОБЈЕКАТ ДЕНИВЕЛАЦИЈА ТОКАТИ ПУТ-НАДВОЖЊАК НА КМ 170+834 ПРУГЕ

МЕСТО СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРГО КОМЕРЦ МД ДОО ЗЕМУНСКА РЕПУБЛИКА 8 ВЕТЕРНИК

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 14.03.2024. 58.

РАДНО ВРЕМЕ УКУПНО:

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	8	12	1		21	КАМИОН ПУТ 1 КАМИОН 9 БУЛДОЗЕР 1 ВАЉАК 2 ДИСТРИБУТ 1
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, кишa)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉЕНИ СУ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ ТОКАТИ ПУТ - НАДВОЖЊАК НА КМ 170+834 ПРУГЕ (УКТОПЉЕНИ ВИКОНЕЦКИ ПУТ) ПО НАЛОГУ И ПОЗИВУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА И ИНВЕСТИТОРА.
- РАДОВИ СЕ ИЗВОДЕ НА УКТОПЉЕНИМ ДЕНИВЕЛАЦИЈЕ ВИКОВАЧКОГ ПУТА У ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ УЛИЦЕ РУЧНО ТУЦАНИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ИЗБЕГЕНТЕ И ИСПИТАНЕ ОД СТРАНЕ НАДЗОРНОГ ОРГАНА.
- РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ СУ ИЗРАДА СЛОЈА ПУС 22, d = 7cm ПРЕМА ПРЕТХОДНО ПОПРЕЧЕНОМ ТУЦАНИЧКА ЈИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије
Слободан Станић
дипл. грађ. инж.
015 К700 17

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО ПУТ-ИНВЕСТ НОВИ САД

ОБЈЕКАТ Деоница Токатни пут - Надвожњак на км 170+834 пруге

МЕСТО Суботица

ИНВЕСТИТОР Карић Комерц ДОО Београд Савска Ратковића 6 Чукарица

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Петак ДАТУМ 15.07.24 -9.

РАДНО ВРЕМЕ укупно:

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	8	9	1		18	Камион пут. 1 Камион 4 Грејдер 1 Ваљак 1 Дистрибут. 1
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

облачно (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉЕНИ СУ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДЕОНИЦИ ТОКАТНИ ПУТ - НАДВОЖЊАК НА КМ 170+834 ПРУГЕ (УКЉУЧУЈУЋИ И ТЕХНОЛОШКИ ПУТ)
- РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ СУ РЕЗАЊЕ АСФАЛТНОМ ЕМУЛЗИЈОМ ПРЕТХОДНО ИЗВЕДЕНОГ СЛОЈА ТУЗ-а 22, И ЗАТИМ СЛОЈА АБ 11 d = 4 cm.
- ДАЉЕ СУ ВАЉЕНИ РАДОВИ НА АСФАЛТИРАЊУ УКЉУЧА ТЕХНОЛОШКОГ ПУТА У ДЕОНИЦИ ТОКАТНОГ ПУТА НА КМ 170+834 ПРУГЕ. РАДОВИ СУ ПРЕГЛЕДАНИ И НА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ НЕМА ПРИМЕДБИ. ГРАДИЛИШТЕ ЈЕ ОЧИШЋЕНО ОД ЗЕМЉЕ И ОТПАДА ПРЕДАТО НАРУЧИОЦУ НА КОРИШЋЕЊЕ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Инжењерска комора Србије Слободан Станић

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА DOO PUT-INVEST NOVI SAD

ОБЈЕКАТ DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA KM 160 + 094,84 PRUGE

МЕСТО SUBOTICA

ИНВЕСТИТОР Kapin Komerc MD DOO Živojina Petrovića 8 Vetternik

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Utorak ДАТУМ 19.03.2024. 60.

РАДНО ВРЕМЕ УКУПНО:

I смена од 7. до 17. укупно 10. часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	6	15	1		22	KAMION PUT. 1 KAMION 10 FINIŠER 1 VALJAK 3 DISTRIBUT. 1
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

oblačno (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- NASTAVLJENI SU ASFALTERSKI RADOVI NA DENIVELACIJI ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA KM 160 + 094,84 PRUGE.
- RADOVI KOJI SU SE IZVELI SU PREKOPAVANJE BITUMENSKOM EMULZIJOM TUCANIČKE KONSTRUKCIJE NA KRAKOVIMA DO NADVOŽNJAKA; IZRADA IZRAVNAVAJUĆEG SLOJA ASFALT-BETONOM AB11 s PMB NA NADVOŽNJAKU PREKO PRETHODNO ISPITANIH IZDATAKA.
- IZRADA SLOJA BNC 22 NA PRISTUPNIM SAOBRAĆAJNICAMA NADVOŽNJAKU; PREKAPANJE BITUMENSKOM EMULZIJOM IZVEDENIH SLOJEVA NA NADVOŽNJAKU I NA PRIKLJUČNIM SAOBRAĆAJNICAMA KAO PRIPREMA ZA IZVOĐENJE SLOJA ASFALT-BETONA.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Слободан Стевановић дипл. грађ. инж. 1415 4700 17

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО "ПУТ-ИНВЕРТ" НОВИ САД

ОБЈЕКАТ ДЕНИВЕЛАЦИЈА АТАРСКОГ ПУТА - НАДВОЗМАК НА КМ 160+094,84 ПРУГЕ

МЕСТО СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРГИЛ ИНТЕРНЕШНЛ ДОО БЕОГРАД ПЕТРОВИЋА 8 ВЕТЕРНИК

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕДА ДАТУМ 20.03.2024. 61.

РАДНО ВРЕМЕ УКУПНО:

I смена од 7.. до 17.. укупно 10.. часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	7	14	1		21	КАМИОН ПУТ.1 КАМИОН 9 ТОНА 1 ВАЉАК 5 ДИСТ.1
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ АТАРСКОГ ПУТА - НАДВОЗМАК НА КМ 160+094,84 ПРУГЕ
- РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ СУ ПОТЕГАЊЕ БИТУМЕНСКЕ ТРАКЕ И ЊЕНО ИСЕЧЕЊЕ И ДИСТАЦИЈУ. ИЗРАДА СЛОЈА АБ 11 СМА НА НАДВОЗМАКУ И ИЗРАДА СЛОЈА АБ 11 НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ - КРАКОВИЋА ДО НАДВОЗМАКА.
- ДАНАС СУ ВРШЕНИ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА НАВЕДЕНОЈ ДЕОНИ ТОКАЦИЈИ ПО НАЛОГУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА. РАДОВИ СУ ПРЕГЛЕДАНИ И НА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ НЕМА ПРИМЕДБИ. ГРАДИЛИШТЕ ЈЕ ОЧИШЋЕНО ОД ШУТА И ОТПАДА. ПРЕДАТО НАДЛЕЖНОМ НА КОРИШЋЕЊЕ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Слободан Стаић дипл. грађ. инж. 10К7 17

ИЗВОЂАЧ РАДОВА "DIPUT-INVEST" NOVI SAD

ОБЈЕКАТ Реконструкција пута ; Реконструкција објеката на путу Суботица - Мол

МЕСТО на км 160+311,95 пруге Суботица

ИНВЕСТИТОР KARIN KOMERC MD DOO Риварска Петровић Е Ветерник

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Се-четвртак ДАТУМ 21.03.2024. 62.

РАДНО ВРЕМЕ укупно:

I смена од 5 до 15 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	6	6	1		13	Камион пут. 1 Камион 2 Грејдер 1 Ваљак 2 Дистрибутер 1
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време

SUNČANO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДЕОНИЦИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПУТА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТ ОБЈЕКАТА У ОКВИРУ ГСМ-А НА КМ 160 + 311,95 ПРУГЕ ПО ЧАСОВНИЦИ ДОСТАВЉЕНОЈ ОРГАНА
- РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ ПРЕКО ТУЦАНИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ИСПИТАНЕ И ОЗНАЧЕНЕ СА СТРАНЕ НАРУЧИОЦА И ПО ОДОБРЕЊИМА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПУТА ОБЈЕКТА ЛЕВЕ КОЛОВОЗНЕ СТРАНЕ НАРУЧИОЦА СУ РЕШЕЊЕ ТУЦАНИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ И ИЗВОЂАЧ СТОЈИ МАС 22, d = 5 cm
- РЕШЕЊЕ ИЗВЕДЕНО СТОЈИ ПРИ-Е БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ КАО ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СТОЈ АСФАЛТ - БЕТОНА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Слободан Станић дипл. инж. грађ. 415 К 700 17

НАДЗОРНИ ОРГАН

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО "ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД
ДЕЛАТНОСТ РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ПУТЕВА

ОБЈЕКАТ ПУТ ОБЈЕКАТ 3 И ПРИСТУПНИ ПУТ ОБЈЕКТУ ГСМ-К

МЕСТО НА КМ 162+311,95 ПРЕКО СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРГИЛ КОМЕРЦ МД ДОО
БУЛЕВАР ПЕТРА ДРАПШИНА 8
ЧЕТВРТАК

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 22.03.24. 63

РАДНО ВРЕМЕ УКУПНО:

I смена од 7:00 до 15:00 укупно 10:00 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	6	6	1		13	КАМИОН-ПТ 1 КАМИОН-С 2 ФИНИШЕР 1 ВАЉАК 2 ДИСТРИБУТ 1
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

ОБЛАЧНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉАЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПОПРАВКА ПУТА И ПРИСТУПНИ ПУТ ОБЈЕКТУ И СТУБУ ГСМ-К НА КМ 162+311,95 ПРЕКО
- РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВОДИЛИ СУ ИСПАДА ОДЈА АСФАЛТ-БЕТОНА АБ 11 D=4cm ПРЕКО ПРЕТХОДНО ИЗВЕДЕНОГ ПОПРЕЧНОГ СПОЈА ВАЛЈКА И ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ИСПАДА РАДОВИ СПОЈА НА УКОПУ И ПОСТОЈЕЋЕМ СТАЊУ
- ДАНАС СУ ЗАВРШЕНИ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ПРЕТХОДНО НАВЕДЕНОЈ ДЕОНИЦИ. РАДОВИ СУ ПРОТЕКЛИ БЕЗ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НЕМА ПРИЛИКОМ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА ИСТ ЈЕ ОЧИШЋЕН ОД ШУТА И ПРЕДАТ НАРУЧИОЦУ НА КОРИШЋЕЊЕ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Слободан С. Станић
дипл. грађ. инж.
415 К 700 17
ИНЖЕЊЕР ИЗВОЂАЧА РАДОВА

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД

ОБЈЕКАТ ПРУГА НОВИ САД - СУБОТИЦА
ПРИСТУПНИ ПУТ ОБЈЕКТУ КМ ~~184+380,60~~ 184+258,47

МЕСТО СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР „КАРИН КОМЕРЦ АД" ДОО ВЕТЕРНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 28.03.2024 64.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 07⁰⁰ до 16⁰⁰ укупно 9⁰⁰ часова

~~II смена~~ од ... до ... укупно ... часова

~~III смена~~ од ... до ... укупно ... часова

Смена	Број радника				
	Грађ. радн.	Зан. нат.	Техн. особ.	Остали	Укупно
I	8	3	1	3	15
II					
III					

Механизација	
БИНИШЕР	1
ВАЉАК	2
ПУТАРАЦ	1
КАМИОН	2

Температура

У ... час ... C⁰

У ... час ... C⁰

У ... час ... C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

НАСТАВЉА СЕ ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И НАДВОЖЊАКА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), КМ ~~184+380,60~~, 184+258,47.

ДАНАШЊИ ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ:

- ОПСЕЦАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ АСФАЛТА.
- ПРСКАЊЕ ПОДЛОГЕ ОД ПРОБИЈЕНОГ КАМЕНОГ АГРЕГАТА ЕМУЛЗИЈОМ.
- ИЗРАДА ГОРЊЕГ НОСЕЋЕГ СЛОЈА ОД БНС22 d=6cm.
- ПРСКАЊЕ АСФАЛТНОГ СЛОЈА ЕМУЛЗИЈОМ.
- ИЗРАДА ХАБАЈУЋЕГ СЛОЈА ОД АБ11 d=4cm.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Здравко Гаџанов

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД

ОБЈЕКАТ ЛОШИЊСКА УЛИЦА

МЕСТО СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР „КАРИН КОНЕРС МД" ДОО ВЕТЕРНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 29.03.2024 БР. 65.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 07⁰⁰ до 16⁰⁰ укупно 9⁰⁰ часова

~~II смена~~ од ..... до ..... укупно ..... часова

~~III смена~~ од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација	
	Грађ. радн.	Занат.	Техн особ.	Остали	Укупно		
I	7	3	1	3	14	ФИНИШЕР	1
						БАЉАК	2
						ПУТАРАЦ	1
						КАМИОН	2
II							
III							

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време

(облачно, ~~сунчано~~, ~~кишовито~~)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

НАСТАВЉА СЕ ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА У ПРВОТИБНО СТАЊЕ У ЛОШИЊСКОЈ УЛИЦИ У СУБОТИЦИ.

ДАНАШЊИ ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ:

-ОПСЕЦАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ АСФАЛТА.

-ИЗРАДА ГОРЊЕГ НОСЕЋЕГ СЛОЈА ОД БНС22 d=7см.

ПРИМЕДБЕ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ДНЕВНИК ВОДИО: Ђ. Гашић

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ДОО. ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД

ОБЈЕКАТ: ЛОШИЊСКА УЛИЦА

МЕСТО: СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР: „КАРИН КОМЕРЦ АД" ДОО ВЕТЕРНИК

ДАН: СУБОТА ДАТУМ: 30.03.2024 66.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 07²⁰ до 16²⁰ укупно 9²⁰ часова

~~II смена~~ од ..... до ..... укупно ..... часова

~~III смена~~ од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника				
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно
I	7	3	1	3	14
II					
III					

Механизација:
ФИНИШЕР 1
ВАЉАК 2
ПУТАРАЦ 1
КАМИОН 2

Температура
У ..... час ..... С⁰
У ..... час ..... С⁰
У ..... час ..... С⁰

Време
(сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

НАСТАВЉА СЕ ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ У ЛОШИЊСКОЈ УЛИЦИ У СУБОТИЦИ.
ДАНАШЊИ ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ:
-ПРСКАЊЕ АСФАЛТНОГ СЛОЈА ЕМУЛЗИЈОМ.
-ИЗРАДА ХАБАЈУЋЕГ СЛОЈА ОД АБ11 d=4 cm.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Завалко Гајинов

ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Слободан Гајинов

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД

ОБЈЕКАТ ПРУГА НОВИ САД - СУБОТИЦА
ПРИСТУПНИ ПУТ ТК ОБЈЕКТУ КМ 179+395,87

МЕСТО СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР „КАРИН КОМЕРЦ АД" ВЕТЕРНИК

ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 01.04.2024 67.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 07⁰⁰ до 16⁰⁰ укупно 9⁰⁰ часова

~~II смена~~ од ..... до ..... укупно ..... часова

~~III смена~~ од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација	
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно		
I	7	3	1	4	15	ФИНИШЕР	1
						ВАЉАК	2
II						ПУТАРАЦ	1
						КАМИОН	3
III							

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

НАСТАВЉА СЕ ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И НАДВОЖЊАКА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), КМ 179+395,87.

ДАНАШЊИ ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ:

- ОПСЕЦАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ АСФАЛТА.
- ПРСКАЊЕ ПОДЛОГЕ ОД ДРОБЉЕНОГ КАМЕНОГ АГРЕГАТА ЕМУЛЗИЈОМ.
- ИЗРАДА ГОРЊЕГ НОСЕЋЕГ СЛОЈА ОД БНС 22 d=6см.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК Здравко Гаџић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Комора инжењера грађевинарства Србије
Слободан С. Станић
415 К700 17

НАДЗОРНИ ОРГАН

Комора инжењера грађевинарства Србије
Стојанко Ј. Шпегељ
415 1108 13

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД
ОБЈЕКАТ: ПРУГА НОВИ САД - СУБОТИЦА
ПРИСТУПНИ ПУТ ТК ОБЈЕКТУ km 179+395,87
МЕСТО: СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР: „КАРИН КОМЕРЦ МД" ДОО
ВЕТЕРНИК

ДАН: УТОРАК ДАТУМ: 02.04.2024 | 68.

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 07⁰⁰ до 16⁰⁰ укупно 9⁰⁰ часова
~~II смена~~ од ..... до ..... укупно ..... часова
~~III смена~~ од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Зан.	Техн. особ.	Остали	Укупно
I	8	3	1	4	16
II					
III					

Механизација:
ФИНИШЕР 1
ВАЉАК 2
ПУТАРАЦ 1
КАМИОН 3

Температура: У ..... час ..... C⁰ (сунчано, облачно, кишa)
У ..... час ..... C⁰ (брзина ветра)
У ..... час ..... C⁰ (ниво подземних вода)

Време:

ОПИС РАДА

НАСТАВЉА СЕ ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И НАДВОЖЊАКА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), km 179+395,87.
ДАНАШЊИ ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ:
-ПРСКАЊЕ АСФАЛТНОГ СЛОЈА ЕМУЛЗИЈОМ.
-ИЗРАДА ХАБАЈУЋЕГ СЛОЈА ОД АБ11 d=4cm.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Здравко Бошњак

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН: